

Bestätigung Sanitär-Installation

Neubau

Objekt:

Stand: Februar 2014

Ausgangslage Vorgaben NI11 / NI12 / NI13

Nr.	Thema	Vorgabe	Antwort
I11	Legionellen: Temperatur im Leitungssystem	Die Temperatur im warm gehaltenen Teil von Warmwasser-Verteil – und Steigleitungen beträgt an allen Stellen dauerhaft mindestens 55° C. Die Temperatur des Kaltwassers beträgt nicht mehr als 20°C.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
I12	Legionellen: Temperatur im Warmwasserspeicher	Das ganze Volumen von Warmwasserspeichern wird täglich während einer Stunde auf mindestens 60° C erwärmt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
I13	Legionellen: Leitungen und Armaturen	Die Leitungen werden korrekt dimensioniert, auf dem kürzest möglichen Weg geführt und bestehen aus korrosionsbeständigem Material. Toträume wie z.B. bei Armaturen oder nur sporadisch genutzten Anschlussleitungen werden konsequent vermieden.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Die Richtigkeit der Angaben bestätigt:

Fachplaner:

Name, Vorname

Adresse

Tel Nr/ Mail

.....

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel

.....

Das unterzeichnete Unternehmen bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die oben genannten Vorgaben korrekt umgesetzt werden.