

Check-list per la verifica del rapporto Blower door

Destinazione d'uso		Persona di contatto			
Indirizzo					
Cer	tificazione n.				
1.	Rapporto RILUMI	Presente	Non completo	Non necessario	Osservazioni / Note
1.1	Foglio di riepilogo della misurazione (scaricabile dal sito)				
2.	Protocollo di misura	_			
2.1	Dati generali (oggetto committente, ditta esecutrice)				
2.2	Condizioni di misura e risultati				
2.3	Tabella riassuntiva pressione e portate				
2.4	Grafico della misurazione				
3.	Situazione metereologica				
3.1	Descrittivo (velocità del vento, temperatura, meteo)	 			
4.	Sigillature provvisorie				
4.1	Check-list di controllo dell'ermeticità (scaricabile dal sito)				
5.	Foto	_			
5.1	Foto dell'edificio al momento del testo				
5.2	Sigillature temporanee				
5.3	Perdite ed infiltrazioni				
5.4	Posizione dell'apparecchiatura				
6.	Calcoli delle superfici				
	Giustificativo dei calcoli (volume, superficie involucro, superfici nette)				
7.	Piani	 _			
7.1	Piante in scala 1:100 quotate con segnalato l'involucro misurato e la posizione dell'apparecchio				
7.2	Sezioni in scala 1:100 quotate con segnalato l'involucro misurato e la posizione dell'apparecchio	_			
7.3	Su richiesta possono essere accettati i piani in dwg con solo le riduzioni in formato cartaceo	 - 			

Inoltrare la documentazione in formato cartaceo, redatta in modo chiaro, esaustivo e come rapporto indipendente